



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 20 22 Г.

г. Воронеж

«27» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Калдина В.С.  
и представители абонента ООО „ПКС“  
Гюшеков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мокшанская, 27, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
  - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода \_\_\_\_\_
  - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения \_\_\_\_\_
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø 24 мм.
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
- Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовлетв.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения удовлетв.
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
- Освещение теплового узла, техподполья удовлетв.
- Наличие врезок гильз под термометры имеется
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
- Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ \_\_\_\_\_



Дополнительные замечания: Взять постаранные предметы в помещении электрощитовой узла. Установить крышки. Восстановить шайбу Ø 76 - 12 мм. Установить арматуру на вводе.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.



Контролер РРТО \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_

Руководитель СТИиЭ \_\_\_\_\_

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_



*В.С. Козлова*

*А.В. Давыдов*

*И.Н. Квасова*

*О.С. Щербакова*

*Д.В. Чуркин*

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин