



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 20 22 Г.

г. Воронеж

«08» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Рожкова О.Н.
и представители абонента ООО ПКС

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ремизки, 11, выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
 - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода -
 - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) -
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
5. Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовл.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлены
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
8. Освещение теплового узла, техподполья удовл.
9. Наличие врезок гильз под термометры удовл.
10. Наличие врезок штуцеров под манометры удовл.
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовл.
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -

Дополнительные замечания: Роботить помещение теплового узла.
Убрать посторонние предметы в подвальном
помещении.
Восстановить изоляцию на обратном трубопроводе.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены _____

2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО _____

Воежкова

О.Н. Воежкова

Представитель абонента _____

Р.С. Демисов

Инженер СТИиЭ _____

И.Н. Квасова

И.Н. Квасова

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ _____

О.С. Щербакова

О.С. Щербакова

Руководитель СТИиЭ _____

Д.В. Чуркин

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____

Д.В. Чуркин