



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 20 22 Г.

г. Воронеж

«16» июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Коваленко В.С.

и представители абонента ООО «АКС»

Шошиков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Шинкина, 11а,

выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - При гидравлическом испытании теплового ввода _____
 - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения _____
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø 20 мм.
(на обратке)
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовлетв.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
- Освещение теплового узла, техподполья имеется
- Наличие врезок гильз под термометры имеется
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
- Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ _____

Дополнительные замечания: 1. Установить привалки на Т₁, Т₂.

2. Выполнить герметизацию ввода.

3. Восстановить теплоизоляцию узла Ø 57 - 12 м.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции

Замечания устранены _____ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО _____ *В.С. Кошуня*

Представитель абонента _____ *А.С. Денисов*

Инженер СТИиЭ _____ *И.Н. Квасова*

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ _____ *О.С. Щербакова*

Руководитель СТИиЭ
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____ *Д.В. Чуркин*