



АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«22» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Ежурова С.И.
и представители абонента ООО «ПКС»
Полехов В.И.
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Майская, 25, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода _____
 - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения _____
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø20 мм (на прямой)
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
5. Состояние запорной и регулирующей арматуры, дренажей удовлетв.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
8. Освещение теплового узла, техподполья имеется
9. Наличие врезок гильз под термометры имеется
10. Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ _____

Дополнительные замечания: Установить предвент.
восстановить гильзу Ø76 мм - 22 м.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Замечания устранены _____ 2022 г.

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.



Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

Контролер РРТО _____

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ _____

Руководитель СТИиЭ _____

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____

С.И. Степанова

Е.С. Семенов

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин

И.Н. Квасова

О.С. Щербакова

Д.В. Чуркин