



РУСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ
РОСАТОМ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» – «ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

Лебедева ул., д. 2, г. Воронеж, 394014. Телефон: (473) 261-92-59. Факс: (473) 248-67-15.
E-mail: rg@voronezh.quadra.ru ОКПО 95884390, ОГРН 1056882304489, ИНН/КПП 6829012680/366302001

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«19» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Колесникова В.С.
и представители абонента ООО „ПКС“

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дубенского, 12, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
 - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см² по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²
 - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см²
 - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода _____
 - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения _____
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø15 мм.
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетв.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовлетв.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения удовлетв.
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовлетв.
- Освещение теплового узла, техподполья имеется
- Наличие врезок гильз под термометры не имеется
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
- Отопление и остекление лестничных клеток удовлетв.
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ _____

Дополнительные замечания: Выполнить герметизацию ввода.
Установить врезки под термометры.
Установить врезки на обратном трубопроводе.
Укомплектовать электрощитовой узел приборами КИП (термометры.)

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»

Замечания устранены _____ 2022 г.

Служба тепловой инспекции
и энергоаудита

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-
«Воронежская генерация»
Служба тепловой инспекции
и энергоаудита



Контролер РРТО Жалодина

Представитель абонента _____

Инженер СТИиЭ _____

И.Н. Квасова

Начальник ОКДУиТПУ СТИиЭ _____

О.С. Щербакова

Руководитель СТИиЭ
филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» _____

Д.В.Чуркин