



**АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «12» 05 20 22 Г.**

г. Воронеж

«15» 06 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Колесникова В.С.  
и представители абонента ООО „ПКС“  
Богачев В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Шмидта, 15,  
выявлены следующие результаты осмотра:

1. Гидравлические испытания:
  - 1.1. При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см<sup>2</sup> по истечении 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.2. При гидравлическом испытании узла управления 10 кгс/см<sup>2</sup>
  - 1.3. При гидравлическом испытании теплового ввода \_\_\_\_\_
  - 1.4. При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения \_\_\_\_\_
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
3. Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø15 (прямая)
4. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлет.
5. Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовлет.
6. Наличие и состояние ПУ теплоснабжения установлен
7. Санитарное состояние помещения теплового узла удовлет.
8. Освещение теплового узла, техподполья имеется
9. Наличие врезок гильз под термометры имеется
10. Наличие врезок штуцеров под манометры имеется
11. Отопление и остекление лестничных клеток удовлет.
12. Задолженность по оплате за потребленную ТЭ \_\_\_\_\_

Дополнительные замечания: 1. Убедить помещение в электромонтаже узла.  
2. Установить сбросные и регулир. Краны на стояках - в шт.  
3. Восстановить тепловую изоляцию.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

Филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация»  
Служба тепловой инспекции и энергоаудита



Контролер РРТО \_\_\_\_\_

Колдуна

В.С. Колдуна

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Е.С. Демков

Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_

И.Н. Квасова

Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_

О.С. Щербакова

Руководитель СТИиЭ

филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_

Д.В. Чуркин

Д.В. Чуркин